



## Demonstração de execução do plano plurianual de investimento (PPI)

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01/001	2006/3	Reformulação dos Sistemas de Abastecimento de Água	A D6	D6		530 014,03				2006-01-01	2029-12-01	2
01/001	2008/1	Sistema de tratamento de agua para consumo humano	E D6	D6		99 242,26				2009-01-01	2029-12-01	0
01/001	2011/1	Construção de Perímetros de proteção das captações	A D6	D6		40 500,00				2012-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/6	Construção Sistema de Abastecimento de Água de Pomares	E D6	D6		344 822,78	804 586,49			2014-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/10	Reabilitação de reservatórios e captações	E D6	D6		262 175,39				2015-01-01	2029-12-01	0
01/001	2015/4	Reabilitação da rede de adução e distribuição do SAA da Gave	E D6	D6		176 160,00	411 040,00			2024-01-01	2029-12-01	0
01/001	2015/5	Contadores de telemetria	O D6	D6					144 373,09	2015-01-01	2029-12-01	0
01/001	2016/5.2	Equipamento para telegestão para sistemas de abastecimento de água	O D6	D6		484 965,29				2016-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/6	Remodelação do sistema de abastecimento de água da Vila	E D6	D6		973 818,15				2016-01-01	2026-12-01	
01/001	2016/7	Intervenções de combate às perdas de água	E D6	D6		113 991,22				2016-01-01	2026-12-01	
01/001	2022/5003	Substituição de condutas de distribuição em diversos sistemas de abastecimento de água	O D6	D6		280 643,65				2024-01-01	2028-12-01	0
01/001	2025/14	Reabilitação da rede de distribuição do SAA da Vila	E D6	D6		31 275,00	72 975,00			2025-01-01	2028-12-01	0
01/002	2006/2	Reformulação dos Sistemas de Saneamento	A D6	D6		380 922,17				2006-01-01	2026-12-01	
01/002	2014/12	Saneamento ao lugar de Virtelo	E D6	D6		239 047,61				2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/18	Ampliação da rede de Saneamento a diversos lugares	E D6	D6		411 101,35				2014-01-01	2026-12-01	0
01/002	2014/19.2	Equipamento de telegestão de sistemas de saneamento	O D6	D6		151 100,00				2014-01-01	2026-12-01	
01/002	2015/13	Reabilitação da rede de saneamento na sede do concelho	E D6	D6		119 825,50				2015-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/8	Intervenções de combate às infiltrações de água na rede publica de saneamento	E D6	D6		40 500,00				2016-01-01	2026-12-01	0
01/002	2018/9	Saneamento a Fiães - 3ªFase	E D6	D6		105 060,00	245 140,00			2018-01-01	2026-12-01	0
01/002	2021/4	Relocalização da Etar de Castro Laboreiro	E D6	D6		181 000,00				2021-01-01	2029-12-01	0
01/002	2023/17	Saneamento Pademe	E D6	D6					35 252,00	2023-01-01	2030-12-01	0
01/002	2023/18	Saneamento de S. Paio	E D6	D6					14 628,00	2023-01-01	2030-12-01	0
01/002	2023/19	Saneamento de Couso	E D6	D6					30 528,00	2023-01-01	2030-12-01	0
01/002	2023/20	Saneamento a Prado e Remoães	E D6	D6					13 356,00	2023-01-01	2030-12-01	0
01/002	2023/21	Saneamento a Vila e Roussas	E D6	D6					8 904,00	2023-01-01	2030-12-01	0
01/002	2023/22	Saneamento a Penso	E D6	D6					17 172,00	2023-01-01	2030-12-01	0
01/002	2025/15	Ampliação Sistema de Saneamento ao lugar do Vido	E D6	D6		17 172,00	40 068,00			2025-01-01	2028-12-01	0
01/002	2025/16	Aquisição de Eq Inspeção Video de coletores de Saneamento	O D6	D6		12 165,00	28 385,00			2025-01-01	2028-12-01	0
01/003	2008/4	Fixação de Contentores	E D6	D6		92 595,87				2008-01-01	2026-12-01	
01/003	2010/13	Aquisição de Contentores de superfície	O D6	D6		100 272,18				2010-01-01	2026-12-01	

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025			Total	
		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/001	2006/3	123 162,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	283 162,00	246 852,03	86 016,71	332 868,74	69,84	62,80
01/001	2008/1	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 100,00	79 142,26		79 142,26	0,00	79,75
01/001	2011/1	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 500,00				0,00	0,00
01/001	2014/6	421 500,00	450 000,00	250 000,00				1 121 500,00	27 909,27		27 909,27	0,00	2,43
01/001	2014/10	16 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		216 000,00	46 175,39	7 822,80	53 998,19	48,89	20,60
01/001	2015/4	187 200,00	250 000,00	150 000,00				587 200,00	184 335,80	98,47	184 335,80	98,47	31,39
01/001	2015/5	26 010,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		30 010,00	114 363,09		114 363,09	0,00	79,21
01/001	2016/5.2	7 582,00	65 100,00	1 000,00	100 000,00	80 000,00		253 682,00	231 283,29		231 283,29	0,00	47,69
01/001	2016/6	16 905,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		416 905,00	556 913,15	539,63	557 452,78	3,19	57,24
01/001	2016/7	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		60 100,00	53 891,22		53 891,22	0,00	47,28
01/001	2022/5003	30 979,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00	100 000,00		270 979,00	9 664,65	15 574,07	25 238,72	50,27	8,99
01/001	2025/14	27 930,00	76 320,00					104 250,00				0,00	0,00
01/002	2006/2	42 078,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		162 078,00	218 844,17	19 156,08	238 000,25	45,53	62,48
01/002	2014/12	50,00						50,00	238 997,61		238 997,61	0,00	99,98
01/002	2014/18	88 592,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00		388 592,00	22 509,35	50 460,92	72 970,27	56,96	17,75
01/002	2014/19.2	100,00	50 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00		151 100,00				0,00	0,00
01/002	2015/13	9 626,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		109 626,00	10 199,50		10 199,50	0,00	8,51
01/002	2016/8	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 500,00				0,00	0,00
01/002	2018/9	200,00	250 000,00	100 000,00				350 200,00				0,00	0,00
01/002	2021/4	1 000,00	150 000,00	30 000,00				181 000,00				0,00	0,00
01/002	2023/17					35 252,00		35 252,00				0,00	0,00
01/002	2023/18				14 628,00			14 628,00				0,00	0,00
01/002	2023/19				30 528,00			30 528,00				0,00	0,00
01/002	2023/20				13 356,00			13 356,00				0,00	0,00
01/002	2023/21				8 904,00			8 904,00				0,00	0,00
01/002	2023/22				17 172,00			17 172,00				0,00	0,00
01/002	2025/15		57 240,00					57 240,00				0,00	0,00
01/002	2025/16	40 550,00						40 550,00				0,00	0,00
01/003	2008/4	4 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		64 700,00	27 895,87	4 624,80	32 520,67	98,40	35,12
01/003	2010/13	5 782,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		45 782,00	54 490,18	5 749,02	60 239,20	99,43	60,08

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01/003	2015/15.1	Aquisição de Contentores subterrâneos	O D6	D6		134 595,30				2015-01-01	2026-12-01	
01/003	2020/3	Sistema de controlo de enchimento de contentores	O D6	D6					10 100,00	2020-01-01	2026-12-01	0
01/003	2021/5	Integração paisagística de contentores	E D6	D6		32 685,18				2021-01-01	2026-12-01	0
01/003	2022/5002.2	Aquisição de contentores	O D6	D6	67 582,95					2022-01-01	2026-12-01	0
01/003	2022/5002.4	Aquisição de viatura para recolha de Bioresíduos	O D6	D6		13 819,50	78 310,50			2022-01-01	2028-12-01	0
01/003	2022/5002.5	Aquisição de contentores + compostores	O D6	D6		75,00	425,00			2022-01-01	2028-12-01	0
01/003	2025/22.1	Aquisição de software	O D6	D6	24 700,00					2025-01-01	2027-12-01	0
01/003	2025/22.2	Aquisição de hardware	O D6	D6	50,00					2025-01-01	2027-12-01	0
01/004	2014/23	Manutenção em Cemitérios	O D6	D6		236 140,89				2014-01-01	2026-12-01	
01/005	2015/1	Manutenção de Espaços Verdes	O D6	D6		107 483,31				2015-01-01	2026-12-01	0
01/005	2015/2	Arborização de arruamentos	O D6	D6		84 918,95				2015-01-01	2026-12-01	0
02/001	2007/21	Diversas intervenções em equipamentos Educativos	A D6	D6					121 635,09	2007-05-01	2026-12-01	
02/001	2009/10	Conservação da Escola EB 2,3 de Melgaço	A D6	D6		161 732,48				2009-01-01	2026-12-01	
02/001	2024/8.1	Projeto de intervenção	O D6	D6		1,50	8,50			2024-01-01	2029-12-01	0
02/001	2024/8.2	Reabilitação do Ginnodesportivo e implementação de SCIE no CE Pomares	E D6	D6		9 015,00	51 085,00			2024-01-01	2029-12-01	0
02/001	2024/8.3	Reabilitação do CE da Vila	E D6	D6		60 000,00	340 000,00			2024-01-01	2028-12-01	0
02/001	2024/8.4	Eprami - Melgaço	E D6	D6		15,00	85,00			2024-01-01	2028-12-01	0
02/001	2024/8.5	Melhoria instalações da EB/S - Reforçar dimensão artística, experimental e desportiva	E D6	D6		34 620,00	196 180,00			2024-01-01	2031-12-01	0
02/001	2024/8.6	Aquisição de Eq Informaticos para a digitalização do ensino	O D6	D6		10 575,00	59 925,00			2024-01-01	2029-12-01	0
02/001	2024/8.7	MELGAÇO + PRÓXIMO- Creche de Pomares	E D6	D6		22 837,50	129 412,50			2024-01-01	2028-12-01	0
02/004	2020/6	Escola Virtual	O D6	D6		46 825,19				2020-01-01	2026-12-01	0
03/001	2003/23.2	Reconstrução/Famílias Carentiadas	A D6	D6					396 328,83	2003-01-01	2026-12-01	
03/001	2003/23.5	Reabilitação/Manutenção nas Habitações sociais	A D6	D6	56 093,31	504 839,83	373 955,43			2015-01-01	2026-12-01	0
03/001	2022/1	Pousada da Juventude	E D6	D6	34 363,56	114 545,20	423 817,24			2022-01-01	2026-12-01	0
03/001	2022/2	Adaptação da Escola Primária de Prado para Residência Universitária	E D6	D6		837 179,75				2022-01-01	2026-12-01	0
03/001	2024/27.1	Aquisição de Edifícios		D6			240 100,00			2024-01-01	2027-12-01	
03/001	2024/27.2	Construção e Reabilitação	E D6	D6	3 060,00		47 940,00			2024-01-01	2027-12-01	0
03/001	2024/27.4	Aquisição de Terrenos	O D6	D6	100,00					2024-01-01	2029-12-01	0
03/004	2025/20.1	Aquisição de viatura eléctrica	O D6	D6		5 767,50	32 682,50			2025-01-01	2029-12-01	0
03/004	2025/20.2	Aquisição de equipamentos	O D6	D6		750,00	4 250,00			2025-01-01	2029-12-01	0

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025			Total	
		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/003	2015/15.1	12 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	132 000,00	2 595,30	10 162,88	12 758,18	84,69	9,48
01/003	2020/3	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 100,00				0,00	0,00
01/003	2021/5	100,00						100,00	32 585,18		32 585,18	0,00	99,69
01/003	2022/5002.2				30 000,00	30 000,00		60 000,00	7 582,95		7 582,95	0,00	11,22
01/003	2022/5002.4	92 130,00						92 130,00	76 413,75		76 413,75	82,94	82,94
01/003	2022/5002.5	500,00						500,00				0,00	0,00
01/003	2025/22.1	24 700,00						24 700,00	21 467,19		21 467,19	86,91	86,91
01/003	2025/22.2	50,00						50,00				0,00	0,00
01/004	2014/23	33 795,00	66 000,00	30 000,00	16 000,00	16 000,00		161 795,00	74 345,89	11 702,79	86 048,68	34,63	36,44
01/005	2015/1	10 012,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		70 012,00	37 471,31	2 033,10	39 504,41	20,31	36,75
01/005	2015/2	7 848,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		47 848,00	37 070,95	5 563,50	42 634,45	70,89	50,21
02/001	2007/21	650,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 650,00	80 985,09	614,26	81 599,35	94,50	67,09
02/001	2009/10	8 997,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		88 997,00	72 735,48	8 992,68	81 728,16	99,95	50,53
02/001	2024/8.1	10,00						10,00				0,00	0,00
02/001	2024/8.2	100,00	60 000,00					60 100,00				0,00	0,00
02/001	2024/8.3	160 000,00	240 000,00					400 000,00				0,00	0,00
02/001	2024/8.4	100,00						100,00				0,00	0,00
02/001	2024/8.5	80 000,00	150 800,00					230 800,00	67 849,90		67 849,90	84,81	29,40
02/001	2024/8.6	30 000,00	40 500,00					70 500,00				0,00	0,00
02/001	2024/8.7	50,00	152 200,00					152 250,00				0,00	0,00
02/004	2020/6	13 594,00						13 594,00	33 231,19	9 594,00	42 825,19	70,58	91,46
03/001	2003/23.2	500,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00		300 500,00	95 828,83		95 828,83	0,00	24,18
03/001	2003/23.5	38 506,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		238 506,00	696 382,58	36 169,71	732 552,29	93,93	78,36
03/001	2022/1	562 726,00	10 000,00					572 726,00		512 475,63	512 475,63	91,07	89,48
03/001	2022/2	42 000,00						42 000,00	795 179,75	41 723,79	836 903,54	99,34	99,97
03/001	2024/27.1	100,00						100,00	240 000,00		240 000,00	0,00	99,96
03/001	2024/27.2	1 000,00	50 000,00					51 000,00				0,00	0,00
03/001	2024/27.4	100,00						100,00				0,00	0,00
03/004	2025/20.1	38 450,00						38 450,00				0,00	0,00
03/004	2025/20.2	5 000,00						5 000,00	476,97	476,97	476,97	9,54	9,54

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03/004	2025/20.3	Software	O D6	D6		1 263,75	7 161,25			2025-01-01	2029-12-01	0
03/005	2007/5002.5	Infraestrutura de Cuidados de Saúde Primários	E D6	D6	92 682,00	617 880,00	834 138,00			2024-01-01	2028-12-01	0
03/005	2007/5003.6	Aquisição de Programa Informático	O D6	D6					1 100,00	2007-01-01	2026-12-01	0
03/005	2024/9.1	Equipamento informático	O D6	D6		1 141,95	3 823,05			2024-01-01	2029-12-01	0
04/001	2012/5.1	Museu de Cinema (Edifício Pelicano)	E D6	D6					100,00	2014-01-01	2026-12-01	1
04/001	2014/28.1	Reabilitação do Auditório e outros espaços da Casa da Cultura	E D6	D6					100,00	2014-01-01	2026-12-01	0
04/001	2014/28.2	Equipamento diverso	O D6	D6	41 561,07		139 139,23			2014-01-01	2026-12-01	0
04/001	2014/28.3	Fundo Documental para Bibliotecas	O D6	D6		45 096,57				2014-01-01	2026-12-01	0
04/001	2014/28.8	Equipamento e mobiliário	O D6	D6		15 325,33				2014-01-01	2026-12-01	0
04/001	2018/4	Requalificação e beneficiação da Torre de Menagem e sua envolvente	O D6	D6		100,00				2018-01-01	2026-12-01	
04/001	2020/1	Espaço Memória e Cinema de Melgaço	E D6	D6		165 015,00	935 085,00			2020-01-01	2026-12-01	0
04/001	2025/2.1	Reabilitação da Igreja e sua envolvente do Convento de São Salvador de Pademe - 2ªFase	E D6	D6	239 160,00		1 355 240,00			2025-01-01	2029-12-01	0
04/001	2025/2.2	Projeto	O D6	D6	555,00		3 145,00			2025-01-01	2027-12-01	0
04/001	2025/21.1	Reconstrução do antigo Cine-Pelicano	E D6	D6		780 325,50	749 724,50			2025-01-01	2029-12-01	0
05/003	2009/3	Manutenção dos Espaços de Jogos e Recreio	O D6	D6		249 174,18				2009-01-01	2026-12-01	0
05/003	2015/23	Manutenção de Polidesportivos e outros equipamentos desportivos	O D6	D6		75 256,48				2015-01-01	2026-12-01	0
05/003	2015/24.1	Requalificação das Piscinas Municipais	E D6	D6		2 852 894,54				2015-01-01	2028-12-01	1
05/003	2024/12.1	Projeto de intervenção	O D6	D6		7,50	42,50			2024-01-01	2029-12-01	0
05/003	2024/12.2	Parque Urbano do Rio do Porto	E D6	D6		15 156,00	85 884,00			2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2019/3.1	Requalificação do Solar do Alvarinho	E D6	D6		110 062,87	256 813,37			2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2024/13.4	Reabilitação do Posto de Informação de Castro Laboreiro	E D6	D6		32 000,00	32 000,00			2024-01-01	2028-12-01	0
06/001	2024/14.1	Intervenção para manutenção de pontes históricas	E D6	D6		3 757,50	21 292,50			2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2024/14.7	Beneficiação do Núcleo Museológico de Castro Laboreiro	E D6	D6		10 590,00	60 010,00			2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2024/14.10.1	Software de catalogaçãoSoftware de catalogação	O D6	D6		3 151,50	17 858,50			2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2024/14.10.2	Software agregador de conteúdos	O D6	D6		3 520,50	19 949,50			2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2024/14.10.3	Digitalizador de grandes formatos	O D6	D6		2 782,50	15 767,50			2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2024/24.2	Adaptação de espaço para a produção	O D6	D6		32 500,00				2024-01-01	2029-12-01	0
06/001	2025/19.1	Parque Verde da Vila de Castro Laboreiro	E D6	D6		180 015,00	1 020 085,00			2025-01-01	2029-12-01	0
06/001	2025/19.2	Restauro e Conservação de habitats	E D6	D6		48 015,00	272 085,00			2025-01-01	2029-12-01	0
06/001	2025/19.5	Requalificação de margem e galerias ripícolas no rio Laboreiro	E D6	D6		19 140,00	108 460,00			2025-01-01	2029-12-01	0

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Períodos Futuros				Anos Anteriores	Total	[24]= [22]/[14]*100			[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028						
[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]		
03/004	2025/20.3	8 425,00					8 425,00			0,00	0,00
03/005	2007/5002.5	694 700,00	800 000,00	50 000,00			1 544 700,00	332 410,02	332 410,02	47,85	21,52
03/005	2007/5003.6	100,00	1 000,00				1 100,00			0,00	0,00
03/005	2024/9.1	4 965,00					4 965,00	4 964,77	4 964,77	100,00	100,00
04/001	2012/5.1	100,00					100,00			0,00	0,00
04/001	2014/28.1	100,00					100,00			0,00	0,00
04/001	2014/28.2	64 333,00	1 000,00				65 333,00	115 367,30	63 832,09	99,22	99,17
04/001	2014/28.3	3 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	33 000,00	12 096,57	1 721,40	57,38	30,64
04/001	2014/28.8	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 100,00	7 225,33	7 225,33	0,00	47,15
04/001	2018/4	100,00					100,00			0,00	0,00
04/001	2020/1	100,00	960 000,00	140 000,00			1 100 100,00			0,00	0,00
04/001	2025/2.1	363 400,00	1 000 000,00	231 000,00			1 594 400,00	355 543,32	355 543,32	97,84	22,30
04/001	2025/2.2	3 700,00					3 700,00	2 999,99	2 999,99	81,08	81,08
04/001	2025/21.1	50,00	500 000,00	1 030 000,00			1 530 050,00			0,00	0,00
05/003	2009/3	300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 300,00	88 874,18	88 874,18	0,00	35,67
05/003	2015/23	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 050,00	35 206,48	35 206,48	0,00	46,78
05/003	2015/24.1	28 445,02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	48 445,02	2 804 449,52	4 321,40	15,19	98,45
05/003	2024/12.1	50,00					50,00			0,00	0,00
05/003	2024/12.2	91 040,00	10 000,00				101 040,00	67 839,47	67 839,47	74,52	67,14
06/001	2019/3.1	12 900,00					12 900,00	353 976,24	353 976,24	0,00	96,48
06/001	2024/13.4	64 000,00					64 000,00	40 442,18	40 442,18	63,19	63,19
06/001	2024/14.1	50,00	25 000,00				25 050,00			0,00	0,00
06/001	2024/14.7	100,00	35 250,00	35 250,00			70 600,00			0,00	0,00
06/001	2024/14.10.1	100,00	20 910,00				21 010,00			0,00	0,00
06/001	2024/14.10.2	100,00	23 370,00				23 470,00			0,00	0,00
06/001	2024/14.10.3	100,00	18 450,00				18 550,00			0,00	0,00
06/001	2024/24.2	500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 500,00			0,00	0,00
06/001	2025/19.1	100,00	600 000,00	600 000,00			1 200 100,00			0,00	0,00
06/001	2025/19.2	100,00	160 000,00	160 000,00			320 100,00			0,00	0,00
06/001	2025/19.5	100,00	63 750,00	63 750,00			127 600,00			0,00	0,00

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
06/001	2025/19.7	Sinalética Entrada PNGG e painéis Informativos	O D6	D6		6 300,00	35 700,00			2025-01-01	2028-12-01	0
06/002	2020/10.1	Edifício Altice	E D6	D6					97 473,49	2020-01-01	2026-12-01	3
06/002	2020/10.2	Edifício Mercado	E D6	D6		16 208,73	91 849,47			2020-01-01	2026-12-01	0
06/002	2024/22.3	Projeto de Requalificação de Espaço	O D6	D6		100,00				2024-01-01	2028-12-01	0
06/002	2024/22.4	Requalificação de Espaço para Funcionamento	E D6	D6		15,00	85,00			2024-01-01	2028-12-01	0
06/003	2018/7.1	Aquisição de terrenos	O D6	D6		197 206,57	649 621,66	313 210,44		2018-01-01	2026-12-01	2
06/003	2018/7.2	Implementação da Zona Industrial	E D6	D6		494 579,77	1 629 203,96	785 509,05		2018-01-01	2026-12-01	
06/003	2020/13	Manutenção e Beneficiação das zonas Industriais	E D6	D6					40 050,00	2020-01-01	2026-12-01	0
06/003	2022/4.3	Conceção e execução Projeto 87 _C07 - PRR	E D6	D6		580 921,95	8 617 008,98			2022-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.1	Acesso ao Marco n.º 1	E D6	D6					100,00	2016-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.4	Requalificação do Parque de Campismo de Lamas de Mouro	E D6	D6					7 636,19	2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.10	Rede Municipal de Trilhos Pedestres e Cicláveis	E D6	D6		575 338,44				2014-01-01	2026-12-01	1
06/004	2020/14.4	Reabilitação da Zona de Lazer PNGG Lamas de Mouro	E D6	D6		27 067,00				2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.5	Melhoria da Circulação Rodoviária - Períodos de Neve Castro Laboreiro	E D6	D6		71 853,23				2020-01-01	2027-12-01	0
06/004	2020/14.6	Melhoria Acessibilidade Sra de Numão	E D6	D6		83 588,91				2020-01-01	2027-12-01	0
06/004	2021/24.2	Zona Ribeirinha de Castro Laboreiro	E D6	D6		63 317,75	358 800,61			2021-01-01	2026-12-01	0
06/004	2024/25	Aquisição de terrenos	O D6	D6		177 690,00				2024-01-01	2029-12-01	0
06/004	2025/18.1	Obras de beneficiação da Porta PNGG Lamas de Mouro	E D6	D6		38 760,00	90 440,00			2025-01-01	2028-12-01	0
06/004	2025/18.2	Monitorização da visitação e avaliação de impactos	E D6	D6		30,00	70,00			2025-01-01	2028-12-01	0
07/001	2015/40	Ordenamento do Território e Desenho Urbano	O D6	D6		325 819,23				2015-01-01	2026-12-01	
07/001	2015/42	Infra-Estruturas	O D6	D6		292 688,09				2015-01-01	2026-12-01	
07/001	2015/43	Projetos de Edifícios	O D6	D6		711 007,18				2015-01-01	2026-12-01	
07/001	2015/45	Projetos e Estudos de intervenção específica no território	O D6	D6		391 862,97				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/46	Estudos Ambientais	O D6	D6		146 166,04				2014-01-01	2026-12-01	
07/001	2016/2	Outros Estudos	O D6	D6		26 706,45				2017-01-01	2026-12-01	
07/001	2021/15.2	Equipamento Informático	O D6	D6		5 995,50	8 993,24			2021-01-01	2028-12-01	0
07/001	2021/15.3	GPS	O D6	D6		6 174,10	9 261,15			2021-01-01	2028-12-01	0
07/002	2014/30	Reabilitação da antiga Escola Primária da Vila	E D6	D6		405 444,62				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.5	Melhoria de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada	E D6	D6		45 775,74				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.10	Manutenção/Reformulação de diversas acessibilidades na zona urbana	E D6	D6		64 814,35				2014-01-01	2026-12-01	

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025			Total	
		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]= [23]/ ([20]+[21])*100
06/001	2025/19.7	42 000,00						42 000,00				0,00	0,00
06/002	2020/10.1	500,00						500,00	96 973,49		96 973,49	0,00	99,49
06/002	2020/10.2	500,00						500,00	107 558,20		107 558,20	0,00	99,54
06/002	2024/22.3	100,00						100,00				0,00	0,00
06/002	2024/22.4	100,00						100,00				0,00	0,00
06/003	2018/7.1	320 000,00	50 000,00					370 000,00	790 038,67	30 426,15	820 464,82	9,51	70,73
06/003	2018/7.2	123 814,00						123 814,00	2 785 478,79	101 400,50	2 886 879,29	81,90	99,23
06/003	2020/13	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 050,00				0,00	0,00
06/003	2022/4.3	2 267 899,00	100 000,00					2 367 899,00	7 314 133,56	336 714,54	7 650 848,10	14,85	79,02
06/004	2014/42.1	100,00						100,00				0,00	0,00
06/004	2014/42.4	100,00						100,00	7 536,19		7 536,19	0,00	98,69
06/004	2014/42.10	100,00						100,00	575 238,44		575 238,44	0,00	99,98
06/004	2020/14.4	27 067,00						27 067,00		26 998,20	26 998,20	99,75	99,75
06/004	2020/14.5	14 734,00						14 734,00	57 119,23	13 186,77	70 306,00	89,50	97,85
06/004	2020/14.6	5 000,00						5 000,00	78 588,91	3 749,99	82 338,90	75,00	98,50
06/004	2021/24.2	26 648,00						26 648,00	395 470,36	26 641,59	422 111,95	99,98	100,00
06/004	2024/25	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		150 000,00	27 690,00	10 500,00	38 190,00	35,00	21,49
06/004	2025/18.1	13 200,00	116 000,00					129 200,00				0,00	0,00
06/004	2025/18.2	100,00						100,00				0,00	0,00
07/001	2015/40	48 968,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		193 968,00	131 851,23	13 050,30	144 901,53	26,65	44,47
07/001	2015/42	17 575,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		97 575,00	195 113,09	1 168,50	196 281,59	6,65	67,06
07/001	2015/43	144 492,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		264 492,00	446 515,18	34 317,00	480 832,18	23,75	67,63
07/001	2015/45	31 753,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		71 753,00	320 109,97	8 610,00	328 719,97	27,12	83,89
07/001	2015/46	17 291,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		57 291,00	88 875,04	15 021,38	103 896,42	86,87	71,08
07/001	2016/2	12 725,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		16 725,00	9 981,45	9 225,00	19 206,45	72,50	71,92
07/001	2021/15.2	3 344,00						3 344,00	11 644,74	3 343,14	14 987,88	99,97	99,99
07/001	2021/15.3	60,00						60,00	15 375,25		15 375,25	0,00	99,61
07/002	2014/30	6 100,00						6 100,00	399 344,62		399 344,62	0,00	98,50
07/002	2014/32.5	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 100,00	5 675,74		5 675,74	0,00	12,40
07/002	2014/32.10	668,00						668,00	64 146,35		64 146,35	0,00	98,97

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
07/002	2014/32.14	Requalificação do Largo do Sto Cristo	E D6	D6			100,00			2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.15	Requalificação da Rua da Oliveira	E D6	D6		23 367,00	132 413,00			2014-01-01	2028-12-01	0
07/002	2015/12.2	Beneficiação do Mercado Municipal	E D6	D6					369,25	2015-01-01	2026-12-01	0
07/002	2019/14	Requalificação do Bairro da Sra. da Graça	E D6	D6					50 100,00	2019-01-01	2026-12-01	0
07/002	2021/7	Mobiliário Urbano	O D6	D6					41 524,81	2021-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.1.2	Envolvente às Piscinas	E D6	D6		5 400,04	84 600,57			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/15.1	UOPG 1 - PP Peso	E D6	D6					137 640,00	2023-01-01	2030-12-01	0
07/002	2023/15.2	UOPG 2 - PP Vila de Castro Laboreiro	E D6	D6					1 401 320,00	2023-01-01	2030-12-01	0
07/002	2024/26	Requalificação de Parques Urbanos e passadiços	E D6	D6		34 963,00				2024-01-01	2028-12-01	0
07/002	2025/4	Manutenção e Requalificação de Arruamentos Urbanos	E D6	D6		21 015,00	119 085,00			2025-01-01	2030-12-01	0
07/003	2003/31.56	Manutenção da Rede Viária Municipal	A D6	D6		6 230 800,66				2003-01-01	2026-12-01	
07/003	2003/31.89	Muros de suporte de caminhos municipais	E D6	D6		660 512,42				2013-01-01	2026-12-01	
07/003	2003/31.90	Beneficiação de Caminhos Municipais	E D6	D6		866 579,96				2020-01-01	2026-12-01	0
07/003	2021/8	Antiga Estrada Nacional EN202	E D6	D6		536 051,01				2021-01-01	2026-12-01	0
07/004	2014/26	Drenagem de Águas Pluviais	A D6	D6		267 276,71				2014-01-01	2026-12-01	
07/004	2015/16	Guardas de Segurança	E D6	D6		212 819,86				2015-01-01	2026-12-01	
07/004	2015/17	Sinalização rodoviária	E D6	D6		257 992,14				2015-01-01	2026-12-01	
07/005	2023/12.1	UOPG 5 - Carvalhças - 1ª Fase	E D6	D6					98 710,00	2023-01-01	2030-12-01	0
07/005	2023/12.2	UOPG 5 - Carvalhças - 2ª Fase	E D6	D6					202 860,00	2023-01-01	2030-12-01	0
07/005	2023/12.3	UOPG 5 - Carvalhças - 3ª Fase	E D6	D6					230 178,00	2023-01-01	2030-12-01	0
07/005	2023/13	UOPG 3 - Area de atividade económica de Prado	E D6	D6					249 736,00	2023-01-01	2031-12-01	0
07/005	2023/14	UOPG 4 - Urbanização do Monte de Prado	E D6	D6					163 240,00	2023-01-01	2030-12-01	0
08/001	2013/5.10	Equipamento Administrativo	O D6	D6		125 200,15				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2013/5.11	Equipamento Básico	O D6	D6		938 786,76				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2013/5.12	Manutenção Edifícios Municipais	O D6	D6		675 738,36				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2014/31	Intervenção em Instalações Sanitárias Públicas	O D6	D6		78 217,98				2014-01-01	2026-12-01	0
08/001	2015/39	Adaptação do espaço do Estaleiro Municipal	E D6	D6		183 100,05				2015-01-01	2026-12-01	0
08/001	2024/17.2	Equipamento diverso	O D6	D6		945,00	5 355,00			2024-01-01	2028-12-01	0
08/003	2019/2.5	Equipamentos operacionais	O D6	D6		7 151,57				2019-01-01	2026-12-01	0
08/003	2024/18.1	Aquisição de equipamentos	O D6	D6		39 765,00	225 335,00			2024-01-01	2028-12-01	0
08/004	2025/3	Expropriações/serviços	O D6	D6		200 100,00				2025-01-01	2029-12-01	0

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação de autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %			
		Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2025			Total		
		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Ano 2029	Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
07/002	2014/32.14	100,00						100,00				0,00	0,00
07/002	2014/32.15	100,00	155 680,00					155 780,00				0,00	0,00
07/002	2015/12.2	100,00						100,00	269,25		269,25	0,00	72,92
07/002	2019/14	100,00	50 000,00					50 100,00				0,00	0,00
07/002	2021/7	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 100,00	1 424,81		1 424,81	0,00	3,43
07/002	2023/2.1.2	70 734,00						70 734,00	19 266,61	65 414,93	84 681,54	92,48	94,09
07/002	2023/15.1				45 880,00	91 760,00		137 640,00				0,00	0,00
07/002	2023/15.2				350 330,00	350 330,00	700 660,00	1 401 320,00				0,00	0,00
07/002	2024/26	10 530,00						10 530,00	24 433,00	10 496,65	34 929,65	99,68	99,90
07/002	2025/4	140 100,00						140 100,00				0,00	0,00
07/003	2003/31.56	1 106 926,00	844 585,00	635 380,00	500 000,00	500 000,00		3 586 891,00	2 643 909,66	340 117,99	2 984 027,65	30,73	47,89
07/003	2003/31.89	23 023,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		263 023,00	397 489,42	16 199,31	413 688,73	70,36	62,63
07/003	2003/31.90	114 577,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		414 577,00	452 002,96	45 504,31	497 507,27	39,72	57,41
07/003	2021/8	33 671,00						33 671,00	502 380,01		502 380,01	0,00	93,72
07/004	2014/26	42 921,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		202 921,00	64 355,71	25 284,57	89 640,28	58,91	33,54
07/004	2015/16	823,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		120 823,00	91 996,86		91 996,86	0,00	43,23
07/004	2015/17	12 862,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		52 862,00	205 130,14	6 307,57	211 437,71	49,04	81,96
07/005	2023/12.1					98 710,00		98 710,00				0,00	0,00
07/005	2023/12.2			50 580,00	50 580,00	101 700,00		202 860,00				0,00	0,00
07/005	2023/12.3						230 178,00	230 178,00				0,00	0,00
07/005	2023/13					249 736,00		249 736,00				0,00	0,00
07/005	2023/14					163 240,00		163 240,00				0,00	0,00
08/001	2013/5.10	5 809,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		45 809,00	79 391,15	4 639,25	84 030,40	79,86	67,12
08/001	2013/5.11	41 944,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		141 944,00	796 842,76	20 256,10	817 098,86	48,29	87,04
08/001	2013/5.12	52 211,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		192 211,00	483 527,36	29 677,98	513 205,34	56,84	75,95
08/001	2014/31	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		22 000,00	56 217,98		56 217,98	0,00	71,87
08/001	2015/39	5 335,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 335,00	157 765,05		157 765,05	0,00	86,16
08/001	2024/17.2	100,00	6 200,00					6 300,00				0,00	0,00
08/003	2019/2.5	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 100,00	3 051,57		3 051,57	0,00	42,67
08/003	2024/18.1	100,00	265 000,00					265 100,00				0,00	0,00
08/004	2025/3	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		200 100,00				0,00	0,00

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
08/005	2021/20.2	Aquisição de Estanteria	O D6	D6		100,00				2021-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/26	Iluminação Pública	O D6	D6		8 073 839,14				2014-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.5	Equipamento de compensação do factor potência	O D6	D6		100,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.8	Aquisição de VEV (variador electrónico de velocidade)	O D6	D6		15 050,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.14	Aquisição de sistemas segurança contra incendios	O D6	D6		20 500,00				2015-01-01	2028-12-01	0
08/007	2015/30.15	Aquisição e manutenção dos sistemas de intrusão	O D6	D6		40 500,00				2024-01-01	2029-12-01	0
08/007	2015/30.16	Aquisição e Manutenção dos sistemas CCTV	O D6	D6		30 500,00				2024-01-01	2028-12-01	0
08/007	2016/11.1	Instalação de sistemas eficientes nos edifícios Municipais	O D6	D6		9 401,51	53 275,20			2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.2	CMM + E - Beneficiação energética do edifício do Paços do Concelho	E D6	D6		63 164,96	357 934,75			2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.3	Beneficiação energética de edifícios Municipais	E D6	D6		2 707,16	15 340,58			2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.6	Projeto de intervenção de eficiência energética	O D6	D6		15,00	85,00			2024-01-01	2028-12-01	0
08/007	2016/11.7	CMM + E - Edifício da Porta PNPg Lamas de Mouro	E D6	D6		12 015,00	68 085,00			2025-01-01	2028-12-01	0
08/007	2016/11.8	CMM + E - Edifício Museu Memoria e Fronteira	E D6	D6		3 405,00	19 295,00			2025-01-01	2028-12-01	0
08/007	2020/4	Reforço de Iluminação pública no Concelho	O D6	D6		90 932,48				2020-01-01	2026-12-01	0
08/008	2015/33	Equipamento Informático	O D6	D6		1 254 028,15				2014-01-01	2026-12-01	0
08/008	2015/34	Software Informático	O D6	D6		804 522,65				2014-01-01	2026-12-01	0
08/008	2015/36	Manutenção Infra-estrutura tecnológica	O D6	D6		246 099,43				2015-01-01	2026-12-01	0
08/008	2024/19.1	Hardware	O D6	D6		31 522,50	178 627,50			2024-01-01	2028-12-01	0
08/008	2024/19.2	Software	O D6	D6		23 064,00	130 696,00			2024-01-01	2028-12-01	0
08/008	2024/19.3	Equipamento básico	O D6	D6		13,50	76,50			2024-01-01	2028-12-01	0
08/008	2025/7.4	Aquisição de novos verticais	O D6	D6		9 200,00	30 800,00			2025-01-01	2029-12-01	0
08/008	2025/7.5	Rede LoraWAN	O D6	D6		4 600,00	15 400,00			2025-01-01	2029-12-01	0
08/009	2014/34.1	Veiculos de Equipamento básico e grandes reparações	O D6	D6		429 580,62				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2014/34.2	Veiculos de Equipamento de transporte e grandes reparações	O D6	D6		728 706,43				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2015/35.1	Ferramentas e Utensilios	O D6	D6		121 739,10				2014-01-01	2026-12-01	0
08/010	2021/10.3	Equipamentos	O D6	D6		32 312,73				2021-01-01	2026-12-01	0
08/011	2024/6.1	Aquisição de equipamentos	O D6	D6		17,25	57,75			2024-01-01	2029-12-01	0
08/011	2024/6.2	Operações de Sivicultura	E D6	D6		9 366,00	146 734,00			2024-01-01	2029-12-01	0
08/011	2024/6.3	Recuperação de estruturas de valorização da paisagem e RVF	O D6	D6		6,00	94,00			2024-01-01	2028-12-01	0
<b>Total:</b>						1 545 097,87	40 548 097,75	22 592 398,98	1 098 719,49	3 514 614,75		

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Global %	Nível de Execução Financeira Anual %		
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025			Total	
		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
08/005	2021/20.2	100,00							100,00			0,00	0,00
08/007	2015/26	319 883,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		2 119 883,00	5 953 956,14	249 875,49	6 203 831,63	78,11	76,84
08/007	2015/30.5	100,00						100,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.8	50,00	10 000,00	5 000,00				15 050,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.14	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 500,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.15	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 500,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.16	500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		30 500,00				0,00	0,00
08/007	2016/11.1	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 500,00	42 176,70		42 176,70	0,00	67,29
08/007	2016/11.2	100,00	420 000,00					420 100,00	999,70		999,70	0,00	0,24
08/007	2016/11.3	100,00						100,00	17 947,74		17 947,74	0,00	99,45
08/007	2016/11.6	100,00						100,00				0,00	0,00
08/007	2016/11.7	600,00	79 500,00					80 100,00				0,00	0,00
08/007	2016/11.8	100,00	22 600,00					22 700,00				0,00	0,00
08/007	2020/4	15 221,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		55 221,00	35 711,48	6 174,65	41 886,13	40,57	46,06
08/008	2015/33	57 638,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		297 638,00	956 390,15	42 013,36	998 403,51	72,89	79,62
08/008	2015/34	198 769,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		358 769,00	445 753,65	142 072,49	587 826,14	71,48	73,07
08/008	2015/36	4 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		64 600,00	181 499,43		181 499,43	0,00	73,75
08/008	2024/19.1	210 150,00						210 150,00		210 145,84	210 145,84	100,00	100,00
08/008	2024/19.2	20 010,00	133 750,00					153 760,00		18 334,87	18 334,87	91,63	11,92
08/008	2024/19.3	90,00						90,00				0,00	0,00
08/008	2025/7.4	100,00	39 900,00					40 000,00				0,00	0,00
08/008	2025/7.5	100,00	19 900,00					20 000,00				0,00	0,00
08/009	2014/34.1	6 877,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		86 877,00	342 703,62	6 776,49	349 480,11	98,54	81,35
08/009	2014/34.2	182 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		382 000,00	346 706,43	23 799,04	370 505,47	13,08	50,84
08/009	2015/35.1	6 182,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		46 182,00	75 557,10	229,55	75 786,65	3,71	62,25
08/010	2021/10.3	100,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00		31 100,00	1 212,73		1 212,73	0,00	3,75
08/011	2024/6.1	75,00						75,00				0,00	0,00
08/011	2024/6.2	156 100,00						156 100,00		155 568,36	155 568,36	99,66	99,66
08/011	2024/6.3	100,00						100,00				0,00	0,00
<b>Total:</b>		9 514 171,02	10 535 005,00	5 420 960,00	3 151 290,00	4 109 994,00	700 660,00	33 432 080,02	35 866 848,82	4 106 836,48	39 973 685,30	43,17	57,68